



**COMUNE DI TERMOLI**  
*Provincia di Campobasso*

P.A.R. 2007-2013

# PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

N. elaborato:  <b>I</b>	Lavori di:  <b>OTTIMIZZAZIONE RETE IDRICA</b>	
Data: <b>29/10/2015</b>	Elaborato:  <b>Cronoprogramma</b>	
SCALA:  <b>-</b>	Committente:  <b>AMMINISTRAZIONE COMUNALE Via Sannitica n. 5 86039 - Termoli (CB)</b>	Estremi approvazione:
<b><u>ING. MARCO MANES</u></b> Via Calvario n. 56 - 86037 Palata (CB) C.so Umberto I° n. 30 - 86039 Termoli (CB) mob. 339 5689147 - fax 0875 911313 marcomanes@gmail.com marcomanes@pec.it		Progettazione:  <i>Ing. Marco MANES</i>  _____

# TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	1	E	4	4	01/03/2016	04/03/2016
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	1	E	5	7	03/03/2016	09/03/2016
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1	E	6	8	03/03/2016	10/03/2016
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1	E	6	8	04/03/2016	11/03/2016
Realizzazione della viabilità del cantiere	1	E	6	8	07/03/2016	14/03/2016
Asportazione di strato di usura e collegamento	1	E	317	459	15/03/2016	16/06/2017
Scavo a sezione ristretta	1	E	327	473	15/03/2016	30/06/2017
Posa di condotta idrica	1	E	338	487	29/03/2016	28/07/2017
Rinterro di scavo	1	E	339	490	05/04/2016	07/08/2017
Formazione di fondazione stradale	1	E	307	443	23/05/2016	08/08/2017
Formazione di manto di usura e collegamento	1	E	152	218	09/01/2017	14/08/2017
Smobilizzo del cantiere	1	E	7	12	11/08/2017	22/08/2017

**LEGENDA:**

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = ZONA UNICA

I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

































